

**Виконання заходів НМУ за листопад місяць 2025 року при їх оповіщенні:**

21-00 01.11.2025 до 21-00 02.11.2025,  
09-00 02.11.2025 до 21-00 03.11.2025,  
09-00 03.11.2025 до 09-00 04.11.2025,  
09-00 04.11.2025 до 21-00 04.11.2025,  
09-00 06.11.2025 до 09-00 07.11.2025,  
09-00 07.11.2025 до 09-00 08.11.2025,  
09-00 08.11.2025 до 21-00 09.11.2025,  
09-00 09.11.2025 до 21-00 10.11.2025,  
09-00 10.11.2025 до 21-00 10.11.2025,  
09-00 11.11.2025 до 21-00 11.11.2025,  
09-00 14.11.2025 до 09-00 15.11.2025,  
09-00 15.11.2025 до 21-00 16.11.2025,  
09-00 16.11.2025 до 21-00 17.11.2025,  
09-00 17.11.2025 до 09-00 18.11.2025,  
09-00 18.11.2025 до 21-00 18.11.2025,  
21-00 20.11.2025 до 09-00 21.11.2025,  
09-00 21.11.2025 до 09-00 22.11.2025,  
09-00 22.11.2025 до 21-00 23.11.2025,  
09-00 23.11.2025 до 21-00 24.11.2025,  
09-00 25.11.2025 до 21-00 25.11.2025,  
09-00 26.11.2025 до 21-00 26.11.2025,  
09-00 28.11.2025 до 09-00 29.11.2025,  
09-00 29.11.2025 до 21-00 30.11.2025

У листопаді 2025 року в період оповіщення несприятливих метеорологічних умов II ступеня забруднення атмосфери (надалі – «НМУ») структурними підрозділами ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» виконано у повному обсязі заходи щодо охорони атмосферного повітря при НМУ, які задекларовані в умовах діючих Дозволів на викиди.

Таким чином, за рахунок виконання заходів щодо охорони атмосферного повітря при НМУ орієнтовний екологічний ефект за листопад 2025 року склав – 4,9 тис.т, з них пил – 0,3 тис.т, СО – 4,5 тис.т, NOx по коксохімічному виробництву – 0,02 тис.т. при умові роботи джерел утворення викидів при номінальному навантаженні.

1. Інформація про виконання заходів зі скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в період II режиму НМУ промислового майданчику №1 металургійного виробництва ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

| <b>Промисловий майданчик №1 металургійного виробництва</b><br><b>Дозвіл на викиди забруднюючих речовин №UA12060170010378670-I-0095 від 05.01.2022</b> |                                             |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря при НМУ</b>                                                                                      | <b>Номер джерела викиду на карті- схемі</b> | <b>Виконання заходів НМУ</b>                          |
| <b>II режим</b>                                                                                                                                       |                                             |                                                       |
| Усі заходи на період I режиму                                                                                                                         | Усі джерела викидів                         | Виконується постійно                                  |
| <b>ДЦ-I</b>                                                                                                                                           | 050138–050147;<br>050176–050197;            | ДП-7 зупинена згідно наказу № 271 від 12.03.2024 року |
|                                                                                                                                                       | 050266–050269                               |                                                       |
| Не допускається виконувати продувку (скид газу) газопроводів                                                                                          |                                             |                                                       |

|                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Копровий цех (ШПД)</b>                                                                                                                    | 070511–070513,<br>070515 - 070517                                                                       | Виконано                                                                                                                                           |
| Розосередити в часі злив шлаку в стаціонарні тупики №9, №5/6, №7/8 та пересувні №3А, №5А, №6А (почергова робота)                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                    |
| <b>ВВЦ</b>                                                                                                                                   | 090110, 090111,<br>090112                                                                               | Виконано                                                                                                                                           |
| Забезпечити роботу не більше 4 обертів печей із 5                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                    |
| Припинити роботу завантажувального устаткування (дозаторів, живильників, скипових підйомників та бункерів) для обертів печей, що не працюють | 090116, 090117                                                                                          | Обертів печі №№4,5 зупинені згідно наказу №285 від 01.04.2025, робота завантажувального устаткування, для обертів печей, що не працюють, припинена |
| Припинити перевантаження вапняково- вапняного пилу із відвантажувальних бункерів пилу з ГОУ техобладнання, що зупинено                       | 0 90122                                                                                                 | Виконано                                                                                                                                           |
| Розосередити в часі відвантаження вапна в залізничні вагони зі складу вапна обертів печей                                                    | 0 90155                                                                                                 | Виконано                                                                                                                                           |
| <b>Блумінг Стан 1300</b>                                                                                                                     | 160302 -                                                                                                | Виконано,<br>Зупинена робота 36 нагрівальних колодязів, в роботі тільки 12 н/к                                                                     |
| Зупинити роботу 4 з 48-ми нагрівальних колодязів                                                                                             | 160305                                                                                                  |                                                                                                                                                    |
| <b>СПЦ-2</b>                                                                                                                                 | 180340, 180341                                                                                          | Виконано<br>Знижена продуктивність ДСС-250-4 на 48,6% по відношенню до проектної потужності (макс.факт 102,8 т/г, проект - 200 т/г)                |
| Знизити продуктивність прокатних станів ДСС 250-4 та ДСС 250-5 на 10% від проектних значень                                                  |                                                                                                         | ДСС-250-5 - не експлуатується, виведено з експлуатації згідно наказу №834 від 26.08.2024                                                           |
| <b>ТЕЦ-1</b>                                                                                                                                 | 380801-380808,<br>380818-380827,<br>380837-380846,<br>380856-380863,<br>380875,380876                   | Виконано                                                                                                                                           |
| Не допускається продувка (скид газу) паливопроводів                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                    |
| <b>ТЕЦ-2</b>                                                                                                                                 | 380901-380902,<br>380905-380908,<br>380911-380914,<br>380917-380920,<br>380923-380927,<br>380931-380933 | Виконано                                                                                                                                           |
| Не допускається продувка (скид газу) паливопроводів                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                    |
| <b>ТЕЦ-3</b>                                                                                                                                 |                                                                                                         | Не експлуатується                                                                                                                                  |

|                                                                                                           |                                                                               |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Не допускається продувка (скид газу) паливопроводів                                                       | 380963, 380964, 380969, 380970, 380975, 380976, 380981, 380982, 380987-380989 |                       |
| <b>АТУ</b>                                                                                                |                                                                               |                       |
| Не здійснювати регулювальні роботи паливної апаратури ДВЗ (при заведеному двигуні)                        | 501236, 501301                                                                | Не працює             |
| Не допускати прогрів ДВЗ перед виїздом автотранспортних засобів з стоянкових боксів більше 3-х хвилин     | 500654, 500648, 500649, 500652, 500686, 501300                                | Виконано              |
| Скоротити обсяги ремонтних робіт на 50% від проектних                                                     | 500644                                                                        | Роботи не проводилися |
| Розосередити в'їзд та виїзд автотранспорту з ремонтних боксів (не допускати одночасного в'їзду та виїзду) | 490619 490622, 490624, 490631, 491103                                         | Виконано              |
|                                                                                                           | 491105                                                                        | Роботи не проводилися |

2. Інформація про виконання заходів зі скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в період II режиму НМУ промислового майданчику №2 металургійного виробництва до 28 листопада 2025 року

| <b>Промисловий майданчик №2 металургійного виробництва</b><br><b>Дозвіл на викиди забруднюючих речовин №12060170010065850-І-0110 від 15.04.2022</b>                 |                                             |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря при НМУ</b>                                                                                                    | <b>Номер джерела викиду на карті- схемі</b> | <b>Виконання заходів НМУ</b>                                                       |
| <b>II режим</b>                                                                                                                                                     |                                             |                                                                                    |
| Усі заходи на період 1-го режиму                                                                                                                                    | Усі джерела                                 | Виконується постійно                                                               |
| <b>Аглофабрика (АЦ-1,2)</b>                                                                                                                                         |                                             |                                                                                    |
| Забезпечити роботу агломашин із шаром шихти не менш 300 мм (для а/м №№ 1-6 АЦ № 1 і для а/м №3 АЦ № 2), з шаром шихти не менш 450 мм (для а/м №№ 1,2,4, 5, 6 АЦ №2) | 020001, 030031, 030032                      | АЦ-1 зупинено з 13.11.2023<br>Наказ №1006 від 07.11.2023<br>АЦ-2 - виконано        |
| Забезпечити роботу не більше                                                                                                                                        |                                             | Виконано<br>В роботі одночасно не більше 6-ти агломашин з 12                       |
| 11 агломашин із 12 з наявності запасу агломерату не менш 50 тис. тонн                                                                                               |                                             |                                                                                    |
| Припинити вторинне змішення, огрудування і підігрівання шихти, пересипання та транспортування агломерату для агломашини, що не працює                               | 020007-020012; 030036-030038; 030039-       | АЦ-1 зупинено з 13.11.2023, також зупинені ДВ №№020007- 020012.<br>АЦ-2 - виконано |

|                                                                                                         |                                                               |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                         | 030041,<br>030085,<br>030086                                  |                                                          |
| В АЦ № 1 забезпечити почергову роботу барабанів гасіння звороту                                         | 020013,<br>020028                                             | АЦ-1 зупинено з 13.11.2023<br>Наказ №1006 від 07.11.2023 |
| Припинити проведення фарбувальних робіт по території цеху, а в разі неможливості, звести їх до мінімуму | 020019,<br>030060                                             | Фарбувальні роботи не проводилися                        |
| <b>Аглофабрика (АЦ-3)</b>                                                                               |                                                               |                                                          |
| Забезпечити роботу не більше 4 дробарок вапняку (вапняку доломітизованого) із 5                         | 040066,<br>040067,<br>040068,<br>040069,<br>040070            | Виконано                                                 |
| Припинити роботу конвеєра транспортування вапняку (вапняку доломітизованого) для дробарки, що не працює | 040071,<br>040072,<br>040073,<br>040074,<br>040075            | Виконано                                                 |
| Забезпечити роботу не більше 5 віброгуркотів вапняку (вапняку доломітизованого) із 6                    | 040084,<br>040085,<br>040086,<br>040087,<br>040088,<br>040089 | Виконано                                                 |
| Припинити проведення фарбувальних робіт по території цеха, а в разі неможливості, звести їх до мінімуму | 040105                                                        | Фарбувальні роботи не проводилися                        |

3. Інформація про виконання заходів зі скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в період II режиму НМУ промислового майданчику №2 металургійного виробництва з 28 листопада 2025 року

| <b>Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря при НМУ</b>                   | <b>Номер джерела викиду на карті- схемі</b> | <b>Виконання заходів НМУ</b>                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>II режим</b>                                                                    |                                             |                                                                             |
| Усі заходи на період 1-го режиму                                                   | Усі джерела                                 | Виконується постійно                                                        |
| <b>Аглофабрика (АЦ-1,2)</b>                                                        |                                             |                                                                             |
| Забезпечити роботу агломашин із шаром шихти не менш 300 мм (для а/м №№ 1-6 АЦ № 1) | 020001,<br>030031,<br>030032                | АЦ-1 зупинено з 13.11.2023<br>Наказ №1006 від 07.11.2023<br>АЦ-2 - виконано |
| Забезпечити роботу не більше                                                       |                                             |                                                                             |

|                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 агломашин із 12 з наявності запасу агломерату не менш 50 тис. тонн                                                                  |                                                                         | Виконано<br>В роботі одночасно не більше 6-ти агломашин з 12                       |
| Припинити вторинне змішення, огрудкування і підігрівання шихти, пересипання та транспортування агломерату для агломашини, що не працює | 020007-020012;<br>030036-030038;<br>030039-030041,<br>030085,<br>030086 | АЦ-1 зупинено з 13.11.2023, також зупинені ДВ №№020007- 020012.<br>АЦ-2 - виконано |
| В АЦ № 1 забезпечити почергову роботу барабанів гасіння звороту                                                                        | 020013,<br>020028                                                       | АЦ-1 зупинено з 13.11.2023<br>Наказ №1006 від 07.11.2023                           |
| Припинити проведення фарбувальних робіт по території цеху, а в разі неможливості, звести їх до мінімуму                                | 020019,<br>030060                                                       | Фарбувальні роботи не проводилися                                                  |
| <b>Аглофабрика (АЦ-3)</b>                                                                                                              |                                                                         |                                                                                    |
| Забезпечити роботу не більше 4 дробарок вапняку (вапняку доломітизованого) із 5                                                        | 040066,<br>040067,<br>040068,<br>040069,<br>040070                      | Виконано                                                                           |
| Припинити роботу конвеєра транспортування вапняку (вапняку доломітизованого) для дробарки, що не працює                                | 040071,<br>040072,<br>040073,<br>040074,<br>040075                      | Виконано                                                                           |
| Забезпечити роботу не більше 5 віброгуркотів вапняку (вапняку доломітизованого) із 6                                                   | 040084,<br>040085,<br>040086,<br>040087,<br>040088,<br>040089           | Виконано                                                                           |
| Припинити проведення фарбувальних робіт по території цеха, а в разі неможливості, звести їх до мінімуму                                | 040105                                                                  | Фарбувальні роботи не проводилися                                                  |

4. Інформація про виконання заходів зі скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в період II режиму НМУ Коксохімічного виробництва ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за:

|                                                                                                                            |                                             |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Коксохімічне виробництво</b><br><b>Дозвіл на викиди забруднюючих речовин №UA12060170010378670-I-0094 від 05.01.2022</b> |                                             |                              |
| <b>Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря при НМУ</b>                                                           | <b>Номер джерела викиду на карті- схемі</b> | <b>Виконання заходів НМУ</b> |
| <b>II режим</b>                                                                                                            |                                             |                              |

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Комплекс заходів I режиму роботи                                                                                                                                        | 100-109, 118-122, 125, 126, 146, 201-208, 210-224, 227-232, 233-241, 243-248, 255, 256, 260- 266, 289-292, 295-299, 450 451, 4005, 601 | Виконується постійно                                                                                                                                                                                                    |
| Знизити споживання природного газу на 10% від максимальних проектних значень та підтримувати його на рівні не більше 225 м³/год на кожную секцію гаражу розморожування. | 100, 101                                                                                                                               | Гаражі розморожування не експлуатувалися.                                                                                                                                                                               |
| Знизити надлишок повітря в системі обігріву коксової печі до допустимого рівня, встановленого ПТЕ.                                                                      | 201, 211, 217, 227                                                                                                                     | Виконано.<br>КБ №1 та КБ №2 виведені з експлуатації у жовтні 2022 року, наказ по підприємству №702 від 10.10.2022.<br>Макс. фактичний показник надлишку повітря -КБ №3 - 1,39; КБ №4 - 1,44.<br>Макс. згідно ПТЕ - 1,50 |
| Знизити споживання коксового газу на 10 % від максимальних проектних значень.                                                                                           |                                                                                                                                        | Виконано.<br>Знижено споживання КГ на 23,92 % по КБ№3 та на 16,94 % по КБ№4                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | Проектне витрата КГ – 12 350 м³/годину по кожній КБ                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | Макс. фактична витрата КГ: КБ №3 -9396 м³/год.; КБ №4 -10258 м³/год.                                                                                                                                                    |
| Знизити споживання коксового газу на 10% від максимальних проектних значень та підтримувати його на рівні не більше 1800 м³/год на кожную піч.                          | 4005 (трубчаста піч)                                                                                                                   | Виконано.<br>Знижено споживання КГ на 54 %.<br>Максимальна фактична витрата КГ - 1150 м³/год.<br>Максимальна проектна витрата КГ - 2500 м³/год                                                                          |
| Знизити витрату коксового газу на обігрів пікової котельні на 10% від максимальних проектних значень та підтримувати його на рівні не більше 14400 м³/год.              | 601 (пікова котельня)                                                                                                                  | Виконано<br>Знижено споживання КГ на 68,34 %.<br>Максимальна фактична витрата КГ на обігрів пікової котельні - 5065 м³/год.<br>Максимальна проектна витрата КГ - 16000 м³/год.                                          |

5. Інформація про виконання заходів зі скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в період II режиму НМУ Гірничий департамент, відкриті розробки ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

| Гірничий департамент, відкриті розробки                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дозвіл на викиди забруднюючих речовин №UA12060170010270453-I-0160 від 12.01.2023                                                                                                                       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря при НМУ                                                                                                                                              | Номер джерела викиду на карті- схемі | Виконання заходів НМУ                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| I режим                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Посилити контроль за точним дотриманням технологічного регламенту. Заборонити роботу обладнання у форсованому режимі.<br>Посилити контроль за технічним станом і експлуатацією газоочисного обладнання | Усі джерела                          | Виконується постійно                                                                                                                                                                                                                                      |
| При середньодобовій температурі навколишнього середовища більше 10оС посилити контроль за зрошенням екскаваторних забоїв та зрошенням складу окислених руд на східному борту кар'єра № 3               | 12057, 12148                         | Виробнича діяльність призупинена, заходи з пилоподавлення, а саме закріплення бішофітом складу окислених руд виконано згідно «Графіку поливу зв'язуючими речовинами законсервованого тимчасового складу окислених кварцитів (Автовідвал №4) у 2025 році». |
| Посилити контроль за рівномірним наливом шламів та підтриманням рівня води в хвостосховищах Четверта карта, Мироліувське, Центральне                                                                   | 9002, 9050,                          | Виконано по хвостосховищах Четверта карта та Мироліувське. По х/в Центральне - експлуатація завершена та розпочато організацію робіт щодо подальшої рекультивації.                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                        | з 9501 до 9551, з 9650 до 9656,      |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                        | з 9101 до 9107, з 9201 до 9219       |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| II режим                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Посилити контроль за точним дотриманням технологічного регламенту. Заборонити роботу обладнання у форсованому режимі.<br>Посилити контроль за технічним станом і експлуатацією газоочисного обладнання | Усі джерела                          | Виконується постійно                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Посилити контроль за рівномірним наливом шлаків та підтриманням рівня води в хвостосховищах                                                                                              | 9002, 9050,                                                             | Виконано по хвостосховищах Четверта карта та Миролюбівське. По                                                                                                                                                                                            |
| Четверта карта, Миролюбівське, Центральне                                                                                                                                                | з 9501 до 9551,<br>з 9650 до 9656,<br>з 9101 до 9107,<br>з 9201 до 9219 | х/в Центральне - експлуатація завершена та розпочато організацію робіт щодо подальшої рекультивції.                                                                                                                                                       |
| При середньодобовій температурі навколишнього середовища більше 10°C посилити контроль за зрошенням екскаваторних забоїв та зрошенням складу окислених руд на східному борту кар'єра № 3 | 12057, 12148                                                            | Виробнича діяльність призупинена, заходи з пилоподавлення, а саме закріплення бішофітом складу окислених руд виконано згідно «Графіку поливу зв'язуючими речовинами законсервованого тимчасового складу окислених кварцитів (Автовідвал №4) у 2025 році». |
| Обмеження використання автотранспорту та інших пересувних джерел викидів на території підприємства                                                                                       | 12151, 12152,<br>12154, 12155,<br>12157                                 | Виконано                                                                                                                                                                                                                                                  |

6. Інформація про виконання заходів зі скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в період II режиму НМУ промайданчиків №№1-3 Шахтоуправління з підземного видобутку руди (на правах шахт) ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| <p align="center"><b>Шахтоуправління з підземного видобутку руди (на правах шахт)</b><br/> <b>Промайданчики №№1,2,3</b><br/> <b>Дозволи на викиди забруднюючих речовин:</b><br/> <b>№UA1260170010065850-1-0319 від 26.06.2025</b><br/> <b>№1211037000-00085 від 08.04.2019</b><br/> <b>№1211037000-00086 від 08.04.2019</b></p> |                                             |                              |
| <b>Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря при НМУ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Номер джерела викиду на карті- схемі</b> | <b>Виконання заходів НМУ</b> |
| <b>II режим</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                              |
| Усі заходи на період I-го режиму                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Усі джерела                                 | Виконуються постійно         |
| <b>ДСФ, засипка зон воронок</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 131                                         | Не експлуатується            |
| Обмежити використання автотранспорту, заборонити роботу автотранспорту в режимі «холостого ходу». Обмежити виконання вантажно-розвантажувальних робіт.                                                                                                                                                                          |                                             |                              |

|                                                                                                                                                                                         |                           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Обмежити виконання вантажно-розвантажувальних робіт. Забезпечити додаткове зрошення завантажувальної сировини                                                                           | 118                       |                   |
| Посилити контроль за точним дотриманням технологічного регламенту. Заборонити роботу обладнання у форсованому режимі. Посилений контроль за герметичністю газохідних систем і агрегатів | 47                        | Не експлуатується |
| Посилити контроль за точним дотриманням технологічного регламенту. Заборонити роботу обладнання у форсованому режимі. Посилений контроль за герметичністю газохідних систем і агрегатів | 30, 44, 48, 135, 140, 145 | Виконано          |

7. Інформація про виконання заходів зі скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в період II режиму НМУ промислового майданчику №3 санаторій-профілакторій "Джерело" ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

| Санаторій-профілакторій "Джерело", проммайданчик №3<br>Дозвіл на викиди забруднюючих речовин №UA12060170010065850-II-81 від 08.01.2025                                                                                                       |                                     |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря при НМУ                                                                                                                                                                                    | Номер джерела викиду на карті-схемі | Виконання заходів НМУ                                 |
| <b>I режим</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                       |
| Матеріали, що використовуються на об'єкті для фарбувальних робіт, повинні відповідати технічним умовам, державним стандартам та санітарним нормам, а також лакофарбні матеріали та розчинники зберігати у ємностях з щільно закритою кришкою | 630816                              | Матеріали для фарбувальних робіт не використовувалися |
| <b>II режим</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                                       |
| Матеріали, що використовуються на об'єкті для фарбувальних робіт, повинні відповідати технічним умовам, державним стандартам та санітарним нормам, а також лакофарбні матеріали та розчинники зберігати у ємностях з щільно закритою кришкою | 630816                              | Матеріали для фарбувальних робіт не використовувалися |
| Не допускати проведення фарбувальних робіт пневматичним розпиленням                                                                                                                                                                          |                                     | Фарбувальні роботи не виконувалися                    |

