

## Виконання заходів НМУ за січень місяць 2026 року при їх оповіщенні

У січні 2026 року в період оповіщення несприятливих метеорологічних умов II ступеня забруднення атмосфери (надалі – «НМУ») структурними підрозділами ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» в повному обсязі виконано заходи щодо охорони атмосферного повітря при НМУ, які задекларовані в умовах діючих Дозволів на викиди.

За рахунок виконання заходів щодо охорони атмосферного повітря при НМУ орієнтовний екологічний ефект за січень 2026 року склав – 4,4 тис.т, з них пил – 0,1 тис.т, СО – 4,3 тис.т. при умові роботи джерел утворення викидів при номінальному навантаженні.

1. Інформація про виконання заходів зі скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в період II режиму НМУ промислового майданчику №1 металургійного виробництва ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

<i>Промисловий майданчик №1 металургійного виробництва</i> <i>Дозвіл на викиди забруднюючих речовин №UA12060170010378670-I-0351 від</i> <i>30.12.2025</i>		
<b>Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря при НМУ</b>	<b>Номер джерела викиду на карті- схемі</b>	<b>Виконання заходів НМУ</b>
<b>II режим</b>		
Усі заходи на період I режиму	Усі джерела викидів	Виконується постійно
<b>ДЦ-1</b>	050138–050147; 050176–050197;	ДП-7 зупинена згідно наказу № 271 від 12.03.2024 року
Не допускається виконувати продувку (скид газу) газопроводів	050266–050269	
<b>Копровий цех (ШПД)</b>	070511–070513, 070515 - 070517	Виконано
Розосередити в часі злив шлаку в стаціонарні тупики №9, №5/6, №7/8 та пересувні №3А, №5А, №6А (почергова робота)		
<b>ВВЦ</b>	090110, 090111, 090112	Виконано. В роботі одночасно не більше 1-ї ОП
Забезпечити роботу не більше 4 обертів печей із 5		
Розосередити в часі відвантаження вапна в залізничні вагони зі складу вапна обертів печей	0 90155	Виконано
<b>Блумінг Стан 1300</b>	160302 -	Виконано, Зупинена робота 36 нагрівальних колодязів, в роботі тільки 12 н/к
Зупинити роботу 4 з 48-ми нагрівальних колодязів	160305	
<b>СПЦ-2</b>	180340, 180341	Виконано Знижена продуктивність ДСС-250-4 на 73,6 % по відношенню до проектної потужності (макс.факт 52,85 т/г, проект - 200 т/г)

Знизити продуктивність прокатних станів ДСС 250-4 та ДСС 250-5 на 10% від проектних значень		ДСС-250-5 - не експлуатується, виведено з експлуатації згідно наказу №834 від 26.08.2024
<b>ТЕЦ-1</b>	380801-380808, 380818-380827, 380837-380846, 380856-380863, 380875,380876	Виконано
Не допускається продувка (скид газу) паливопроводів		
<b>ТЕЦ-2</b>	380901-380902, 380905-380908, 380911-380914, 380917-380920, 380923-380927, 380931-380933	Виконано
Не допускається продувка (скид газу) паливопроводів		
<b>ТЕЦ-3</b>	380963, 380964, 380969,380970, 380975,380976, 380981,380982, 380987-380989	Не експлуатується
Не допускається продувка (скид газу) паливопроводів		
<b>АТУ</b>		
Скоротити обсяги ремонтних робіт на 50% від проектних	500644	Роботи не проводилися

2. Інформація про виконання заходів зі скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в період ІІ режиму НМУ промислового майданчику №2 металургійного виробництва.

<b>Промисловий майданчик №2 металургійного виробництва</b>		
<b>Дозвіл на викиди забруднюючих речовин № 12060170010270453-І-0343 від 12.11.2025</b>		
<b>Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря при НМУ</b>	<b>Номер джерела викиду на карті- схемі</b>	<b>Виконання заходів НМУ</b>
<b>ІІ режим</b>		
<b>Аглофабрика (АЦ-1,2)</b>		
Забезпечити роботу агломашин із шаром шихти не менш 300 мм (для а/м №№ 1-6 АЦ № 1)	020001, 030031, 030032	АЦ-1 зупинено з 13.11.2023 Наказ №1006 від 07.11.2023 АЦ-2 - виконано
Забезпечити роботу не більше		Виконано
11 агломашин із 12 з наявності запасу агломерату не менш 50 тис. тонн		В роботі одночасно не більше 5-ти агломашин з 12
Припинити вторинне змішення, огрудкування і підігрівання шихти, пересипання та транспортування агломерату для агломашини, що не працює	020007- 020012; 030036- 030038; 030039- 030041,	АЦ-1 зупинено з 13.11.2023, АЦ-2 - виконано

	030085, 030086	
В АЦ № 1 забезпечити почергову роботу барабанів гасіння звороту	020013, 020028	АЦ-1 зупинено з 13.11.2023 Наказ №1006 від 07.11.2023
Припинити проведення фарбувальних робіт по території цеху, а в разі неможливості, звести їх до мінімуму	020019, 030060	Фарбувальні роботи не проводилися
<b>Аглофабрика (АЦ-3)</b>		
Забезпечити роботу не більше 4 дробарок вапняку (вапняку доломітизованого) із 5	040066, 040067, 040068, 040069, 040070	Виконано
Припинити роботу конвеєра транспортування вапняку (вапняку доломітизованого) для дробарки, що не працює	040071, 040072, 040073, 040074, 040075	Виконано
Забезпечити роботу не більше 5 віброгуркотів вапняку (вапняку доломітизованого) із 6	040084, 040085, 040086, 040087, 040088, 040089	Виконано
Припинити проведення фарбувальних робіт по території цеха, а в разі неможливості, звести їх до мінімуму	040105	Фарбувальні роботи не проводилися

3. Інформація про виконання заходів зі скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в період II режиму НМУ Коксохімічного виробництва ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за:

<i><b>Коксохімічне виробництво</b></i>		
<i><b>Дозвіл на викиди забруднюючих речовин №12060170010378670-I-0350 від 30.12.2025</b></i>		
<b>Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря при НМУ</b>	<b>Номер джерела викиду на карті-схемі</b>	<b>Виконання заходів НМУ</b>
<b>II режим</b>		
Комплекс заходів 1 режиму роботи: - Контроль за технічним станом газочисного обладнання, роботою систем КВП та автоматики (при їх наявності)	100-109, 118-122, 125, 126, 146, 217, 227, 233, 243,260, 262,263,265,266,295, 296-299	Виконано

Контроль за процесами спалювання коксового газу на паливо-використовуючих установках, підтримання надлишку повітря згідно ПТЕ КХВ	217, 227, 233, 243	Виконано
Підтримувати надлишок повітря згідно ПТЕ КХВ.	217, 227	Виконано. Макс. фактичний показник надлишку повітря -КБ №3 - 1,40; КБ №4 - 1,41. Макс. згідно ПТЕ - 1,50
Знизити споживання коксового газу на 10 % від максимальних проектних значень.		Виконано. Знижено споживання КГ на 28,8 % по КБ№3 та на 30,7 % по КБ№4
		Проектне витрата КГ – 12 350 м3/годину по кожній КБ
		Макс. фактична витрата КГ: КБ №3 -8795 м3/год.; КБ №4 -8561 м3/год.

4. Інформація про виконання заходів зі скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в період ІІ режиму НМУ Гірничий департамент, відкриті розробки ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

<i>Гірничий департамент, відкриті розробки</i> <i>Дозвіл на викиди забруднюючих речовин №UA12060170010270453-I-0160 від 12.01.2023</i>		
<b>Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря при НМУ</b>	<b>Номер джерела викиду на карті- схемі</b>	<b>Виконання заходів НМУ</b>
<b>ІІ режим</b>		
Посилити контроль за точним дотриманням технологічного регламенту. Заборонити роботу обладнання у форсованому режимі. Посилити контроль за технічним станом і експлуатацією газоочисного обладнання	Усі джерела	Виконується постійно
Посилити контроль за рівномірним наливом шламів та підтриманням рівня води в хвостосховищах	9002, 9050,	Виконано по хвостосховищах Четверта карта та Миролубівське. По
Четверта карта, Миролубівське, Центральне	з 9501 до 9551, з 9650 до 9656, з 9101 до 9107, з 9201 до 9219	х/в Центральне - експлуатація завершена та розпочато організацію робіт щодо подальшої рекультиватії.

При середньодобовій температурі навколишнього середовища більше 10°C посилити контроль за зрошенням екскаваторних забоїв та зрошенням складу окислених руд на східному борту кар'єра № 3	12057, 12148	Не виконувалося, так як середньодобова температура навколишнього середовища у січні місяці становила менше 10°C
Обмеження використання автотранспорту та інших пересувних джерел викидів на території підприємства	12151, 12152, 12154, 12155, 12157	Виконано

5. Інформація про виконання заходів зі скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в період II режиму НМУ проммайданчиків №№1-3 Шахтоуправління з підземного видобутку руди (на правах шахт) ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

<p align="center"><b>Шахтоуправління з підземного видобутку руди (на правах шахт)</b>  <b>Проммайданчики №№1,2,3</b>  <b>Дозволи на викиди забруднюючих речовин:</b>  <b>№UA1260170010065850-1-0319 від 26.06.2025</b>  <b>№1211037000-00085 від 08.04.2019</b>  <b>№1211037000-00086 від 08.04.2019</b></p>		
<b>Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря при НМУ</b>	<b>Номер джерела викиду на карті- схемі</b>	<b>Виконання заходів НМУ</b>
<b>II режим</b>		
Усі заходи на період I-го режиму	Усі джерела	Виконуються постійно
<b>ДСФ, засипка зон воронок</b>	131	Не експлуатується
Обмежити використання автотранспорту, заборонити роботу автотранспорту в режимі «холостого ходу». Обмежити виконання вантажно-розвантажувальних робіт.		
Обмежити виконання вантажно-розвантажувальних робіт. Забезпечити додаткове зрошення завантажувальної сировини	118	
Посилити контроль за точним дотриманням технологічного регламенту. Заборонити роботу обладнання у форсованому режимі. Посилений контроль за герметичністю газохідних систем і агрегатів	47	Не експлуатується
Посилити контроль за точним дотриманням технологічного регламенту. Заборонити роботу обладнання у форсованому режимі. Посилений контроль за герметичністю газохідних систем і агрегатів	30, 44, 48, 135, 140, 145	Виконано

6. Інформація про виконання заходів зі скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в період II режиму НМУ промислового майданчику №3 санаторій-профілакторій "Джерело" ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

<b>Санаторій-профілакторій "Джерело", проммайданчик №3</b> <b>Дозвіл на викиди забруднюючих речовин №UA12060170010065850-II-81 від 08.01.2025</b>		
<b>Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря при НМУ</b>	<b>Номер джерела викиду на карті-схемі</b>	<b>Виконання заходів НМУ</b>
<b>II режим</b>		
Матеріали, що використовуються на об'єкті для фарбувальних робіт, повинні відповідати технічним умовам, державним стандартам та санітарним нормам, а також лакофарбні матеріали та розчинники зберігати у ємностях з щільно закритою кришкою	630816	Матеріали для фарбувальних робіт не використовувалися
Не допускати проведення фарбувальних робіт пневматичним розпиленням		Фарбувальні роботи не виконувалися